

**PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ 111 i 112
W SPKSO W WARSZAWIE**

INWESTOR

SPKSO W WARSZAWIE

Ul. Józefa Sierakowskiego 13 03-709 Warszawa

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**TEAM PROJEKT
04-305 WARSZAWA UL.HETMAŃSKA21/4**

OPRACOWAŁ:

mgr inż arch Teresa Czaplińska MA/057/09

Data – lipiec 2014

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

- demontaże ścian i stropu podw., wykucie otworu drzwiowego.
- wykonanie ścianek gk z obsadzeniem drzwi
- wstawienie stolarki
- wykonanie przeróbek instalacji
- roboty wykończeniowe

2. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystąpienia .

- Praca urządzeniami i narzędziami z napędem elektrycznym – niebezpieczeństwo porażenia prądem , urazów mechanicznych – podczas całego procesu trwania budowy .
- Praca na wysokości – niebezpieczeństwo upadku z rusztowań , pomostów roboczych , dachu – niebezpieczeństwo spadku z wysokości narzędzi , materiałów i sprzętu , przy pracach wykonywanych na wysokości ponad 1,0 m , na przyległe otoczenie stanowiska roboczego – podczas całego czasu trwania budowy .

3.Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Należy prowadzić stały nadzór nad pracami , oraz przed przystąpieniem do robót dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie b.h.p , polegającym na :

- wstępnym szkoleniu , przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danej budowie ,
- na stanowisku pracy , przed przystąpieniem do każdej nowo wykonywanej pracy, oraz przed zmianą stanowiska pracy .
- okresowym szkoleniu dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze .

4.Wskazania środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych , w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji umożliwiającej ewakuację na wypadek pożaru , awarii , innych zagrożeń .

- Stały nadzór osób funkcyjnych na budowie (kierownik budowy , kierownik robót , majstrowie) przy wykonywaniu prac budowlanych .
- Przestrzeżenie szkolenia pracowników w zakresie b.h.p.
- Stosowanie przez pracowników odzieży roboczej ochronnej , kasków , okularów , obuwia ochronnego , szelek i pasów bezpieczeństwa przy pracy na wysokości .
- Stosowanie zabezpieczenia wykopów , przejść , rusztowań za pomocą barier ochronnych , lin bezpieczeństwa , oznakowania .
- Oznakowanie , lub wygradzenie stref niebezpiecznych oraz strefy bezpośredniego upadku wokół obiektu , rusztowań , podnośników .
- Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych .
- Zabezpieczenie wykopów głębokich przed osunięciem się podłoża oraz upadkiem osób.
- Urządzenie na terenie budowy punktu p-poż. wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy.
- Umieszczenie w pobliżu wejścia na plac budowy , w dobrze widocznym miejscu , tablicy informacyjnej zawierającej adresy i telefony kontaktowe kierownika budowy , inspektora nadzoru , projektanta , wykonawcy oraz telefony alarmowe straży pożarnej , policji , jednostek ratownictwa , nadzoru budowlanego .
- Stosowanie na budowie wyłączanie materiałów i urządzeń posiadających świadectwo dopuszczenia do użytku i znaki bezpieczeństwa „ B „
- Wykonywanie wszelkich robót budowlanych wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych , przeszkolonych i doświadczonych pracowników , pod stałym nadzorem technicznym . .

Opracowanie
Arch. Teresa Czaplńska